

# AKTUALIZACJA 2021-04-09

Adres budynku	Numery mieszkań ETAP	TERMIN	
<b>REALIZOWANE W NAJBLIŻSZYM CZASIE</b>			
<b>PLAN NA 2020 ROK - REALIZACJA OD II KWARTAŁU</b>			
JAGIELLOŃSKA 70	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
JAGIELLOŃSKA 70A	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
KASZTANOWA 45	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
LELEWELA 45	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
ZAMOJSKIEGO 5	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 23	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 34	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
NAŁKOWSKIEJ 8	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
OGRODY 14	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
BIAŁOGARDZKA 24	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
BIAŁOGARDZKA 28	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
BIAŁOGARDZKA 26	II - IV kw. 2021	II - IV kw. 2021	
<b>REALIZOWANE W 2019/2020 ROKU - PO TERMINIE</b>			
3 Maja16	PO TERMINIE	21.01.2020	
CHODKIEWICZA 37/I	PO TERMINIE	11.09.2019	
CHODKIEWICZA 37/II	PO TERMINIE	11.09.2019	
CHODKIEWICZA 37/III	PO TERMINIE	13.09.2019	
CHODKIEWICZA 72	PO TERMINIE	16.10.2019	
CZERKASKA 27	PO TERMINIE	18.10.2019	
GRABOWA 1	PO TERMINIE	27.05.2019	
GRABOWA 7	PO TERMINIE	14.05.2019	
JAGIELLOŃSKA 25	PO TERMINIE	17.01.2020	
JURASZA 5	PO TERMINIE	07.10.2019	
JURASZA 7	PO TERMINIE	07.10.2019	
KALISKA 09	PO TERMINIE	03.10.2019	
KALISKA 11	PO TERMINIE	04.10.2019	
KASZTANOWA 27A	PO TERMINIE	16.10.2019	
KASZTANOWA 49	PO TERMINIE	14.05.2019	
KOZIETULSKIEGO 22/I	PO TERMINIE	05.11.2019	
KOZIETULSKIEGO 22/II	PO TERMINIE	06.11.2019	
LELEWELA 35	PO TERMINIE	17.10.2019	
MARKWARTA 10	PO TERMINIE	17.01.2020	
NIEMCEWICZA 1-3	PO TERMINIE	02.10.2019	
PADEREWSKIEGO 6-8	PO TERMINIE	07.11.2019	
PARK LUDOWY 5	PO TERMINIE	17.01.2020	
PLATER 4	PO TERMINIE	26.09.2019	
PLATER 12-14	PO TERMINIE	05.09.2019	
PLATER 15	PO TERMINIE	13.09.2019	
PONIATOWSKIEGO 28/I	PO TERMINIE	15.01.2020	
PONIATOWSKIEGO 28/II	PO TERMINIE	17.10.2019	
POWST. ŚLĄSKICH11/II	PO TERMINIE	29.10.2019	
POWST. ŚLĄSKICH11/III	PO TERMINIE	29.10.2019	
POWST. ŚLĄSKICH11/IV	PO TERMINIE	29.10.2019	
POWST. WIELKOPOLSKICH 9	PO TERMINIE	21.05.2019	
POWST. WIELKOPOLSKICH 11	PO TERMINIE	15.10.2019	
POWST. WIELKOPOLSKICH 13A	PO TERMINIE	05.11.2019	
POWST. WIELKOPOLSKICH 23	PO TERMINIE	25.09.2019	
POWST. WIELKOPOLSKICH 24	PO TERMINIE	16.01.2020	

## AKTUALIZACJA 2021-04-09

Adres budynku	Numery mieszkań ETAP	TERMIN	
POWST. WIELKOPOLSKICH 36	PO TERMINIE	12.09.2019	
ZAMOJSKIEGO 14	PO TERMINIE	15.01.2020	
NOWOWIEJSKIEGO 1	PO TERMINIE	18.02.2019	
NOWOWIEJSKIEGO 2	PO TERMINIE	26.02.2019	
NOWOWIEJSKIEGO 3	PO TERMINIE	07.03.2019	
OGRODY 5	PO TERMINIE	26.02.2019	
OGRODY 7	PO TERMINIE	27.02.2019	
OGRODY 23	PO TERMINIE	04.06.2019	
OGRODY 25	PO TERMINIE	07.06.2019	
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 5	PO TERMINIE	14.01.2019	
BOHATERÓW KRAGUJEWCA 7	PO TERMINIE	21.01.2019	
GLINKI 32	PO TERMINIE	03.04.2019	
GLINKI 80	PO TERMINIE	22.09.2020	
GLINKI 82	PO TERMINIE	22.09.2020	
KĄKOŁOWA 7	PO TERMINIE	01.04.2019	
ŁOMŻYŃSKA 49	PO TERMINIE	29.01.2019	
MAGNUSZEWSKA 3	PO TERMINIE	08.02.2019	
MAGNUSZEWSKA 5	PO TERMINIE	13.02.2019	
MODRAKOWA 42A	PO TERMINIE	24.01.2019	
MODRAKOWA 56	PO TERMINIE	29.01.2019	
MODRAKOWA 80	PO TERMINIE	06.02.2019	

**Budynki, w jakich legalizacja była wykonywana w 2017/2018 roku.**

Osiedle „CENTRUM”

CZERKASKA 13;15;17;19

JAGIELLOŃSKA 74

LELEWELA 47;48;49

MOCZYŃSKIEGO 1;3;5

POWST. WLKP. 22

POWST. ŚLĄSKICH 9/I; 9/III; 9/IV;13/II

Osiedle „NA SKARPIE”

BELŻY 50;52

KU WIATRAKOM 5;7;11;13;15;17;19.

GRZYMAŁY-SIEDLECKIEGO 2;3;4;5;6;7;8;9;21;25;31;33;36;38

OGRODY 8;9;10;11;12;13;17;22;24;26;27;29;31

NAŁKOWSKIEJ 1;2;3;4;5;6;7;12

Osiedle „NA WYŻYNACH”

BIAŁOGARDZKA 4;6;8;10;12;15;17;18;20;21;25

BOYA-ŻELEŃSKIEGO 2;6;8;10;12;14;20;22;36

GLINKI 116;116a;125;127

KOMUNY PARYSKIEJ 1;2;2A;3;4;5;6;7;8;11

KOZALA 4;6;8

PRZYJAZNA 1;2;3;4;5;6;7

RYSIA 3;5;7;

WĘGIERSKA 1

WIOSNY LUDÓW 1;2;3;4;5;6;7;8

ZAJĘCZA 4;6;12